

韶关市乐昌市 2022 年高质量水源林建设项目 绩效自评报告

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目用款单位简要情况。

乐昌市林业局是乐昌市林业主管部门，内设机构 9 个、内设事业单位 7 个，现有林业工作人员 75 人，其中教授级高工职称 2 人，副高职称 7 人，林业工程师职称 28 人。主要职责包括对乐昌市林业建设的管理、指导造林绿化等相关工作。

（二）项目实施主要内容及实施程序。

主要内容:结合乐昌市国土绿化试点示范项目完成造林 9500 亩，实施 2022 年高质量水源林新造林抚育项目，完成新造林抚育 20054 亩。

实施程序:根据项目绩效目标和下达的项目资金，编制项目作业设计，作业设计报韶关市林业局审核批复，按照批复同意的作业设计委托第三方造价咨询单位编制项目预算(招标控制价)，委托招标代理按照政府采购服务类项目建设流程进行公开招标确定项目施工单位，组织施工单位按照作业设计施工，完成项目绩效目标。

（三）述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

1. 乐昌市 2022 年国土绿化试点示范项目由乐昌市林业局委托具有造林规划设计资质的广东省岭南综合勘察设计院、平江县

平祥林业调查规划有限责任公司进行前期规划调查、编制项目作业设计，作业设计经韶关市林业局、韶关市林业科学研究所技术审核、规范性审核通过，项目目标设置、保障机制合理。项目由乐昌市林业局负责组织实施，实施前委托具有造价咨询资质单位编制项目预算（招标控制价），确保项目成本不超预算，开展招投标确定施工单位后，施工中委托具有监理资质的监理单位对项目进行全流程监督，并在阶段性完工后出具监理报告，期间建设单位不定期前往施工现场进行质量抽查，对于建设不合格地块及时要求整改，确保项目绩效目标顺利实现。

2. 乐昌市 2022 年高质量水源林新造林抚育项目由乐昌市林业局委托具有造林规划设计资质的中山市广联园林建设有限公司进行前期规划调查、编制项目作业设计，作业设计经韶关市林业局、韶关市林业科学研究所技术审核、规范性审核通过，项目目标设置、保障机制合理。项目由乐昌市林业局负责组织实施，实施前委托具有造价咨询资质的中誉恒信工程咨询有限公司编制项目预算（招标控制价），确保项目成本不超预算，开展招投标确定施工单位后，施工中委托具有监理资质的广州荣庆林业发展有限公司对项目进行全流程监督，并在阶段性完工后出具监理报告，期间建设单位不定期前往施工现场进行质量抽查，对于建设不合格地块及时要求整改，确保项目绩效目标顺利实现。经自查，整体项目自评得分 98 分。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效。

1. 项目的绩效目标（经济、政治、产出和社会效益）。

完成新造林 9500 亩，新造林抚育 20054 亩，造林地植被盖度增加，森林抚育地林木长势增加，造林当地生态环境得到改善，造林成效长期有效。

2. 项目资金实际总投入情况。

（1）乐昌市 2022 年高质量水源林项目计划完成造林 9500 亩，结合乐昌市 2022 年国土绿化试点示范项目实施，计划投入资金 760 万元，因项目含中央奖补资金，按照项目计划，项目涉农资金分三年进行投入，当年实际投入省级涉农资金 381.55 万元。

（2）乐昌市 2022 年高质量水源林新造林抚育项目计划投资 330.49 万元。

3. 项目资金实际支出情况，具体详细说明。

乐昌市 2022 年高质量水源林项目下达资金 1000.1534 万元，当年实际支付资金 1000.1534 万元，具体如下：支付 2021 年度林业重点生态工程建设缺口资金 97.4282 万元，支付乐昌市 2022 年高质量水源林新造林抚育项目工程款 210.5123 万元，支付 2021 年高质量水源林造林项目工程款 205.9446 万元，支付乐昌市 2022 年生物防火林带维护项目 104.7182 万元，支付国土绿化

试点示范项目工程款 381.5498 万元。

4. 项目资金使用效益，对环境、经济、社会的可持续影响。

项目建设完成后，新增有林地面积 9500 亩，抚育地块林木长势得到提升，当地生态环境得到改善，项目建设长期有效。

（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。

无

三、工作中存在的问题及原因

无

四、改进意见

无